

【説明内容】

①福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ (8月26日 6:00 現在) [口頭説明]

②本日の作業予定等について [口頭説明]

<原子炉循環注水冷却>

○1～3号機の注水流量について

<各建屋等の水位>

○1～4号機T/B地下階の水位について

○1～3号機トレンチ立坑の水位について

○1号機R/B地下階の水位について

○プロセス主建屋の水位について

○雑固体廃棄物減容処理建屋の水位について

○サイトバンカ建屋の水位について

<1号機>

○R/Bカバー設置工事について

・小名浜より資機材の入港、メガフロート上へ

○R/B開口部ダストサンプリングについて

・8/28へ延期。

<2号機>

○プロセス主建屋への滞留水の移送について

○R/B開口部ダストサンプリングについて

・天候不良のため日程検討中。

<3号機>

○R/B上部のガレキ撤去準備工事について

○コアスプレ系注水作業見合わせについて

<4号機>

○R/B上部のガレキ撤去準備工事について

○SFP代替冷却装置について

・装置を一時停止 → 状況確認中。

<6号機>

○仮設タンクへの滞留水の移送について

・本日、10:00～16:00で実施予定。

<水処理関係>

○淡水化装置 (蒸発濃縮) について

・アレバ3台について、濃縮塩水による試運転を継続実施。

○キュリオンについて

・本日、ベッセル3塔交換、フラッシングなし予定。

○サリーについて

・本日は、ベッセル1塔交換、フラッシング実施予定。

<その他>

- スラッジ貯蔵施設設置工事について
- リモートコントロール重機によるがれき撤去について
- 港湾関連施設改修工事について
- 大型タンク設置作業について

【主な質疑】

特になし。

以上

小情報共有

(1枚 非管理メモ)

8/26 (金) 福島地域支援室15時定例レク概要

NISA 班王 ← プレス対応チーム

【説明内容】

①福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ (8月26日午前10時現在) [資料配付]

②福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ [口頭説明]

③本日の作業予定等について [口頭説明]

○キュリオンのセシウム吸着処理水移送ポンプAの停止について

・過負荷により自動停止のため、水処理 (キュリオン、アレバ) 停止中

○6u滞留水の移送について

・10時移送開始

○港湾関係作業について

・10:20~50 鋼管矢板の搬入のため、シルトフェンス開放

【主な質疑】

Q. ポンプは以前も過負荷で停止したことはあるのか。

A. 初めてである。

Q. 過負荷で停止とはどういう原因が考えられるか。

A. ポンプ、モータに大きな負荷がかかったと思うが、詳細は調査中。

以上