

小情報共有

2枚 (非管理メモ)

宮師班, NISA班 ← アレス対応チーム

7/12 (火) 福島地域支援室 9時定例レク概要

【説明内容】

①プラント関連パラメータ (7月12日 6:00現在) 【口頭説明】

②プラント状況・本日の作業予定等について 【口頭説明】

○循環注水冷却について

・継続運転中

○水処理装置について

・本日、装置の停止、フラッシング、ベッセル交換予定あり

○淡水処理装置

・継続運転中

< 1号機 >

○T/B地下、トレンチ立坑の水位について

○窒素封入について

○SFP代替冷却設備設置工事について

○R/B地下階の水位について

○R/Bカバー設置工事について

・2台目クローラクレーン組立等

< 2号機 >

○T/B地下、トレンチ立坑の水位について

○窒素封入について

< 3号機 >

○T/B地下階からプロセス主建屋へのたまり水の移送について

○T/B地下、トレンチ立坑の水位について

○窒素封入について

・R/B内仮設配管設置工事予定

< 4号機 >

○SFP底部支持構造物設置工事について

・5回目のコンクリート打設予定

○T/B地下階水位について

○原子炉ウェル等へ注水

< 6号機 >

○仮設タンクへのT/B地下階たまり水移送について

○仮設タンクからメガフロートへの移送について

< 集中廃棄物処理建屋の水位について >

○プロセス主建屋

○雑固体廃棄物減容処理建屋

<その他>

- 循環型海水浄化装置の設置工事について
 - ・フィルターの設置予定
- リモートコントロール重機によるガレキ撤去について
- 港湾関連施設の改修工事について
 - ・テトラ設置、矢板準備工事等
- 大型タンク設置作業について
- 水処理装置（アレバ）の不具合が、8：50発生（速報）

【主な質疑】

- Q. 水処理装置（アレバ）の不具合は、装置全部が停止したのか。
- A. それも含め、確認中。
- Q. 窒素封入準備工事の開始は13時目途で変わっていないか。
また、作業員の計画線量等は。
- A. 変わっていないと思う。詳細は確認中。
- Q. 水処理装置（アレバ）の不具合の情報は、「不具合発生」ということだけしか入っていないのか。
- A. 申し訳ないが、現在の情報はそれだけ。

以上

7/12 (火) 福島地域支援室 臨時レク (11:30~) 概要

【説明内容】

① 「福島第一原子力発電所1号機および4号機における使用済燃料プール代替冷却浄化系の設置に係る報告の徴収について」【資料配付】

② 本日の作業状況等について【口頭説明】

○水処理装置について

- ・ 8:40頃、凝集沈殿装置薬液注入ライン近傍にて水漏れをITVにて確認
- ・ 8:51頃、運転員が手動により水処理装置を停止
- ・ 11:00頃から停止しフラッシング後ベッセル交換を予定していたが、今後の作業についてはまだ確認できていない。

○3号機窒素封入のための配管接続作業について

- ・ 本日13:00頃から開始予定
- ・ 社員8名、計画線量10mSv、建屋内での実質作業は10分程度の予定

○矢板敷設作業について

○1、4号機SFP代替冷却装置設置作業について

- ・ 準備工事は始めている
- ・ 1号機は8/5頃(第1週)、4号機は7/末の完了予定
- ・ 4号機は2、3号機同様プール水熱交換機を使用
- ・ 1号機は既設の燃料プール冷却浄化系ポンプを使用

【主な質疑】

Q. 1、4号機のSFP代替冷却装置の時期(1号機8月1週目、4号機7/末)は何の時期か。
A. 冷却開始(冷やしはじめ)の時期。

Q. 3号機入城の人数は。

A. 何人かは確認できていない。ホースを持つ人、接続する人に作業は分かれる。

Q. 窒素封入開始については保安院の了解後に自治体へ報告するのか。
A. 平行して実施している。

Q. 凝集沈殿装置薬液注入ライン近傍での水漏れについて、前回の漏えいの際は汚染水も含まれていたが、今回も含まれているのか。

A. まだ確認できていない。漏えい箇所も分かっていない。

Q. 復旧の見込みは。

A. 未定。

以上