

情報共有

(非管理メモ)

N/A

← プス対応?

直印

東京電力(株)

(2枚)

8/17 (水) 福島地域支援室 9時定例レク概要

【説明内容】

①プラント関連パラメータ (8月17日 6:00現在) 【口頭説明】

②本日の作業状況等について 【口頭説明】

○1～3号機、循環注水冷却について

・継続中

○1～3号機、窒素封入について

・継続中

○水位について

・1～4号機T/B地下階の水位

・1～3号機トレンチ立坑の水位

・1号機R/B地下階の水位

・プロセス主建屋の水位

・雑固体廃棄物減容処理建屋の水位

・サイトバンカ建屋の水位

<1号機>

○R/Bカバー設置工事について

<2号機>

○プロセス主建屋への滞留水の移送について

<3号機>

○R/Bカバー設置準備のガレキ撤去について

○流量調整弁の追設、既設設備の取替作業について

・本日AM 通信回線復旧作業を実施予定

・本日PM 警報装置の動作確認を実施予定

<4号機>

○R/Bカバー設置準備のガレキ撤去について

○SFP循環冷却系のホース取替作業について

・本日7:58冷却停止 (停止時SFP温度: 42℃)

・10時間程度停止予定 (10℃程度の上昇見込み)

○SFP塩分除去装置の設置について

<水処理関連>

○淡水化装置 (濃縮蒸発方式) アレバ3台の試運転について

・試運転中不具合が生じたために補修等が必要であり、本格運転は20日開始予定に変更

○第二セシウム吸着塔 (サリー) について

<その他>

○港湾関連施設について

○大型タンク設置作業について

【主な質疑】

- Q. 一部報道で、3月に発生した水素爆発を東電は予測できていなかったとあるが、事実か？
- A. 当該報道の経緯は認識していないが、事実関係を含めて調査中である。
今後、検証がなされていくと思うが、現段階ではコメントできかねる。
- Q. ベントの手順書の有無については？
- A. 電源喪失の状態でどのように操作していったか等の経緯については公表させていただいている。電源喪失時のベント操作の手順書があったかという点については、事実関係を含めて調査中。
- Q. 以前高線量がれきが発見されたことがあったと思うが、3uの建屋カバー設置準備作業に伴い、新たに高線量がれきは発見されていないのか？
- A. 現状では確認されていない。

以上

3枚

【福島地域支援室】8/17(水)15時定例レク概要

【説明内容】

①福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ

(8月17日 午前10時現在)【資料配付】

②福島第一原子力発電所プラント関連パラメータ

(8月17日 12:00現在)【口頭説明】

③プラントの状況、本日の作業状況等について【口頭説明】

<3号機>

○流量調整弁の取替えについて

- ・通信回線確認済み
- ・警報装置動作確認済み

<4号機>

○SFP代替冷却装置のホース取替えについて

- ・15時冷却を開始、停止時間は7時間程度

<滞留水関係>

○8:50雑固体減溶処理建屋からプロセス主建屋への移送開始

<水処理関連>

○サリー試運転について

- ・メディアフィルタの交換、流量調整のため2時間遅れにて進捗

○淡水化装置(蒸発濃縮式)の手動停止について

- ・10:40濃縮水移送ポンプメカニカルシール部分で漏えい確認

【主な質疑】

Q. サリーの今後の予定は。

A. 本格運用について、今夜遅くなるか明日になるか現在調整中。

Q. (淡水化装置の)水漏れの量は。また、放射性濃度は。

A. 量は確認中。キュリオン、アレバで処理後の水なので10の0乗オーダーと低い。

Q. メカニカルシールとは。

A. 軸受け部分の漏れを防ぐもの。

以上

【福島地域支援室】8/17(水)19時30分定例レク概要

【説明内容】

①福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ

(8月17日 午後3時現在)【資料配付】

②福島第一原子力発電所 サンプリング関係 【全て資料配付】

- ・福島第一原子力発電所敷地内における
空気中の放射性物質の核種分析の結果について(第百四十五報)
- ・福島第一原子力発電所付近の
海水からの放射性物質の核種分析の結果について(第百四十七報)
- ・福島第一原子力発電所取水口付近で採取した
海水中に含まれる放射性物質の核種分析の結果について(8月16日採取分)
- ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果
- ・福島第一原子力発電所構内における
土壌中の放射性物質の核種分析の結果について(統報29)

③福島第一原子力発電所における高濃度の

放射性物質を含むたまり水の貯蔵及び処理の状況について(第8報)【資料配付】

④本日の作業状況、明日の作業予定について【口頭説明】

<水位について>

- 1～4号機T/B地下階について
- 1～3号機トレンチ立坑について
- 1号機R/B地下階について
- プロセス主建屋について
- 雑固体廃棄物減容処理建屋について
- サイトバンカ建屋について

<1号機>

- R/Bカバー設置工事について
- SFP代替冷却設備について

<3号機>

- 流量調整弁の取替えについて

<4号機>

- SFP代替冷却設備について
 - ・ホースの取替えを実施。

<水処理関連>

- 淡水化装置（蒸発方式）アレバ3台の試運転について
- サリーの試運転について
 - ・組み合わせ試験等を実施。
 - ・汚染水処理開始については、深夜・早朝の際はメール配信予定。

<その他>

- リモートコントロール重機でのガレキ撤去について
- 港湾関連施設の改修工事について
- 大型タンク設置作業について

●以下については、“投げ込み”のみ実施（レク時は未配付）

- ・福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ（8月16日 午後3時現在）
- ・福島第一原子力発電所の状況

【主な質疑】

特になし。

以上