

情報共有

非管理×モ

東京電力株式会社

8/20 11:55' F24

## 手許資料

8月20日 福島地域支援室における9時からの定例レク概要をお知らせします。

## 8/20 (土) 9時定例レク概要

## 【説明内容】

- ①プラント関連パラメータ  
(8月20日 6:00現在) 【口頭説明】
- ②本日の作業状況等について【口頭説明】
- 第二セシウム吸着装置(サリー)について
    - ・昨日19:41定常運転、以降継続運転中  
(雑固体廃棄物減容処理建屋の滞留水を処理)
    - ・現在、性能評価中、結果がまとまり次第お知らせする
  - SFPサンプリングについて
    - ・昨日1~3号機実施、本日4号機実施
  - <各建屋等の水位>
    - 1~4号機T/B地下階の水位について
    - 1~3号機トレンチ立坑の水位について
    - 1号機R/B地下階の水位について
    - プロセス主建屋の水位について
    - 雑固体廃棄物減容処理建屋の水位について
    - サイトバンカ建屋の水位について
  - <1号機>
    - 建屋カバー設置工事について
      - ・柱脚4本の建方実施予定
      - ・部材の海上輸送(7:43入港)
      - ・メガフロートへの移動実施予定
  - <2号機>
    - プロセス主建屋への滞留水の移送について
  - <3号機>
    - プロセス主建屋への滞留水の移送について
    - 建屋カバー設置工事について
      - ・搬入路の整備、クローラークレーン組立継続
  - <4号機>
    - SFP塩分除去装置の設置について
      - ・本日、プール水を取水した試運転の実施予定
    - 建屋カバー設置工事について
      - ・準備工事中(敷鉄板の敷設を継続)
  - <水処理関連>
    - 淡水化装置(濃縮蒸発方式)アレバ3台の試運転について
    - キュリオンのベッセル交換について
      - ・本日3基交換予定
  - <その他>
    - 滞留水関係(建築)
      - ・スラッジ貯蔵施設の地盤改良継続実施
    - 循環型海水浄化装置について
      - ・定期メンテナンスのため停止予定
    - リモートコントロール重機によるがれき撤去について
    - 港湾関連施設について
      - ・鋼管矢板打設継続実施予定
    - 大型タンク設置作業について

## 【主な質疑】

- Q. サリーの除染係数はいつ頃分かるか。  
A. 現在集約中。本日午前中にお知らせできるかと思う。
- Q. サリーのA系は動いているのか。  
A. B系の性能を確認してからになる。
- Q. 循環型海水浄化装置の設置目的を改めて教えて欲しい。  
A. 高レベルの廃液が海へ流出したことから、その対策として、シルトフェンスの設置等、様々な対策の中の一つとして実験的に実施している。

取水口回りの水をポンプで吸い上げ、ゼオライトを通して浄化し海に戻す。当初、油分の影響で効果が小さかったが、フィルターを設置する等の対策をし運転している。

- Q. サリーのA系B系同時に動かし評価することはしないのか。
- A. 1つずつ慎重に動かし評価する。2系統を1度に流し効果がなかった場合、濃度の高い水が多くSPTに流れてしまう。

以上