

情報共有

(板: 非管理 文書)

東京電力株式会社  
手許資料

9/30 10:00 FAX



9月30日 福島地域支援室における9時からの定例レク概要をお知らせします。

9/30 (金) 9時定例レク概要

【説明内容】

①福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ  
(9月30日 6:00現在) 【口頭説明】

NISA 班 ← 10/2 封入  
4-a

②本日の作業予定等について【口頭説明】

<各建屋等の水位>

- 1~4号機T/B地下階の水位について
- 1~3号機トレンチ立坑の水位について
  - ・3号機について、通信機器不良によりデータ未採取
  - ・11:00データについては現場にて確認予定
- 1~4号機R/B地下階の水位について
- プロセス主建屋の水位について
- 雑固体廃棄物減容処理建屋の水位について
- サイトバンカ建屋の水位について

<1号機>

- PCVガス管理システム関連作業について
  - ・水素ガスの置換等について、作業手順、方法を検討中
- R/Bカバー設置工事について

<2号機>

- 雑固体廃棄物減容処理建屋への滞留水移送について

<3号機>

- プロセス主建屋への滞留水移送について
  - ・本日、雑固体廃棄物減容処理建屋へ移送先変更予定
- R/B上部のガレキ撤去工事について
- 電源設備増設工事について
  - ・本日、変圧器増設に伴いSFP代替設備を3時間程度停止予定
  - ・停止時の温度上昇は1℃程度と想定

<4号機>

- R/B上部のガレキ撤去工事について
- SFP異物混入防止用フロート式発生について

<5号機>

- RHRS (D) 出口弁修理作業について
  - ・修理完了に伴い、本日、リークチェック等終了後、仮設RHRSからRHRS (D) に切替予定
  - (原子炉冷却をRHR (A) からRHR (B) へ戻し予定)

<6号機>

- T/B地下階から仮設タンクへの滞留水移送について
  - ・本日、移送実施予定

<水処理関連>

- ベッセル交換について
  - ・本日、交換予定無し

<その他>

- スラッジ貯蔵施設設置工事について
- リモートコントロール重機によるがれき撤去について
- 港湾関連施設改修工事について
- 大型タンク設置作業について

【主な質疑】

なし

以上

9/30 (金) 福島地域支援室 15時定例レク概要

NISA 第五 ← フォルダ中心  
4-4

【説明内容】

① 福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ (9月30日 午前10時現在) [資料配付]

② 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ (9月30日 12:00 現在) [口頭説明]

③ 本日の作業予定等について [口頭説明]

< 3号機 >

○ プロセス主建屋への滞留水移送について

- ・ 9:46 プロセス主建屋への移送を停止
- ・ 10:00 雑固体廃棄物減容処理建屋への移送を開始

○ 電源設備増設工事について

- ・ 15:00 SFP代替冷却停止、18:00頃まで停止予定

< 5号機 >

○ RHR (D) 出口弁修理作業について

- ・ 11:21 RHR (D) 起動
- ・ 11:30 A系RHR停止
- ・ 11:34 B系RHR起動
- ・ (起動時温度) 42℃ → (12:00 現在) 37.2℃

< 6号機 >

○ T/B 地下階から仮設タンクへの滞留水移送について

- ・ 10:00 移送開始

< 水処理関連 >

○ ベッセル交換の追加実施について

- ・ 本日、ベッセル2基交換実施予定

○ キュリオンについて

- ・ 14:19 キュリオン手前の油分分離装置処理水移送ポンプが過負荷停止  
→ キュリオン停止
- ・ 現在、ポンプの予備機を起動予定

【主な質疑】

Q. キュリオンの取替予定ベッセルはAGHベッセルか?

A. Hベッセルと聞いている。

以上

情報共有

(非管理用)

MISA非 ← フォルダ対応

(2枚)

9/30 (金) 福島地域支援室 19時30分定例レク概要

東電株式会社

【説明内容】

①福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ (9月30日午後3時現在) [資料配付]

②緊急時作業員の被ばく線量の評価状況等について [資料配付]

③福島第一原子力発電所 サンプルング関係 [全て資料配付]

- ・福島第一原子力発電所敷地内における空気中の放射性物質の核種分析の結果について (第百八十九報)
- ・福島第一原子力発電所付近における海水中の放射性物質の核種分析の結果について (第百八十二報)
- ・茨城県沖における海水中の放射性物質の核種分析の結果について (続報30)
- ・宮城県沖における海水中の放射性物質の核種分析の結果について (続報6)
- ・福島第一原子力発電所取水口付近で採取した海水に含まれる放射性物質の核種分析の結果について (9月29日採取分)
- ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果
- ・福島第一原子力発電所沖合における海底土の放射性物質の核種分析の結果について (続報23)

④本日の作業状況、明日の作業予定等について [口頭説明]

<各建屋等の水位>

- 1~4号機T/B地下階の水位について
- 1~3号機トレンチ立坑の水位について
- 1~4号機R/B地下階の水位について
- プロセス主建屋の水位について
- 雑固体廃棄物減容処理建屋の水位について
- サイトバンカ建屋の水位について

<1号機>

- PCVガス管理システム関連作業について
- R/Bカバー設置工事について

<2号機>

- 雑固体廃棄物減容処理建屋への滞留水移送について

<3号機>

- 雑固体廃棄物減容処理建屋への滞留水移送について
- R/B上部のガレキ撤去工事について
- 電源設備増設工事について

- ・19:26 SFP冷却再開 (再開時SFP温度、28℃)

< 4号機 >

- R/B上部のガレキ撤去工事について

< 5号機 >

- RHRS (D) 出口弁修理作業について
  - ・ 18:00時点で原子炉温度、24.9℃

< 6号機 >

- T/B地下階から仮設タンクへの滞留水移送について
  - ・ 明日は移送予定無し

< 水処理関連 >

- ベッセル交換について
  - ・ 明日は交換予定無し
- キュリオンについて
  - ・ 運転再開し、17:50、定常流量(20m<sup>3</sup>/h)
  - ・ Aポンプについては今後、原因調査等実施予定
- 淡水化装置(RO膜)について
  - ・ 11:27 運転再開

< その他 >

- スラッジ貯蔵施設設置工事について
  - リモートコントロール重機によるがれき撤去について
  - 港湾関連施設改修工事について
  - 大型タンク設置作業について
  - 循環型海水浄化装置
    - ・ 明日AM、停止予定(定期メンテナンスのため)
  - 内部取込の可能性のあった協力企業社員に関する事象の原因と対策について
- 以下は、レク時に配布せず“投げ込み”のみ実施
- ・ 福島第一原子力発電所の状況
  - ・ 福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ(9月30日 午後3時現在)

【主な質疑】

特になし

以 上