

6月27日(月) 福島地域支援室における9時定例レク概要をお知らせします。

官庁班  
MSA班  
(合算班)  
官庁連絡班  
フジテレビ  
4-4

6/27(月) 9時定例レク概要

<説明内容>

①プラント関連パラメータ(6月27日 6:00現在) 【口頭説明】

②プラント状況、本日の作業予定について【口頭説明】

<1号機>

- 原子炉への給水系ラインからの淡水の注入について
- 格納容器への窒素封入について
- SFP代替冷却設備設置工事について
- R/B地下階の水位について
- 建屋カバー設置工事について

<2号機>

- 原子炉への給水系ラインからの淡水の注入について
- プロセス主建屋へのたまり水移送について

<3号機>

- 原子炉への給水系ラインからの淡水の注入について
- SFPへのホウ酸を含む水の注水について(pH調整)
- プロセス主建屋へのたまり水移送について

<4号機>

- SFP底部支持構造物設置工事について

<各号機T/B地下階、トレンチ立坑水位について>

<集中廃棄物処理施設>

- プロセス主建屋の水位について
- 雑固体容廃棄物減容処理建屋の水位について

<その他>

- 大熊線2L復旧に伴う所内電源の切替実施について
  - ・主な停止機器: 2u立坑からプロセス主建屋への移送ポンプ
  - 2uSFP代替冷却設備
  - N2供給設備等
  - ・原子炉への注水ポンプは仮設D/G使用のため停止なし
- 水処理装置について
  - ・昨日起動後、継続して運転中
  - ・運用方法等を検討
  - ・原子炉への注水に向けて作業中
- 循環型海水浄化装置について
  - ・本日起動予定(電源切替の影響により時間未定)
- 飛散防止剤の散布について
- リモートコントロール重機によるガレキ撤去について
- 港湾関連施設の改修工事について
- 大型タンク設置作業について

<主な質疑>

- Q. 水処理装置について、雨天の中でもリークチェックは行えるのか?
  - A. 現場の様子を見ながら実施していく。
  - 現状、中止や変更といった連絡は受けていない。
- Q. 現地の天気は?
  - A. 雨天の様子。
- Q. 水処理施設の運用方法について、何時頃に決まるのか?
  - A. 詳細な時間まで申し上げられる段階にない。
- Q. 電源切替は何時から開始しているのか?
  - A. 作業については8時過ぎ頃から開始している。
- Q. 3uSFPへのホウ酸水の注水は何時に開始するのか?
  - A. 電源切替後に実施予定。

以上

情報共有

1枚

6/27 12:30 FZX

東京電力株式会社

(非管理用)

6/27 福島臨時レク(11-15)

手許資料

6月27日(月) 福島地域支援室における11時15分臨時レク概要をお知らせします。

6/27(月) 11時15分臨時レク概要

宮部班 新連絡班  
MSA班 7:25 追加  
(分室OK)

<説明内容>

①作業状況等について【口頭説明】

<水処理装置について>

- オンラインによるベッセルの交換
- リークテストについての訂正、補足
- 原子炉への注水予定

<その他>

- 海水循環装置については、明日起動予定
- 電源切り替えによるポンプ等の停止について

<主な質疑>

- Q. ベッセルの取替え開始の時間は。
- A. 朝からの作業と聞いているので10時頃かと思われる。
- Q. リークチェックは何時からか。
- A. 動かした後に作動しながら実施する。
- Q. ベッセルは交換後、どれ位で安定するのか。
- A. 長時間にはならないと考えている。
- Q. ベッセルはこれまで替えなかった場所か。
- A. H1-1は2度目になる。
- Q. 浄化した水量は。
- A. 今朝の時点で約6000t、SPTへ移送。1時間当たり50t処理できるので、総量は時間×50でわかる。  
淡水化した水量は昨日17時で1490t。

以上

17青字版下付

目次表.NISA字 ← 70レス対応

東京電力株式会社

NISA分室 口西渡崎

(2枚)

6/27 21:10' FIX

# 手許資料

非障理X毛

6月27日(月) 福島地域支援室における15時定例レク、16時40分臨時レク、20時定例レク概要をお知らせします。

## 6/27(月) 15時定例レク概要

### <説明内容>

#### ①プラント関連パラメータ【口頭説明】

- ・1, 2u : 6月27日 7:30
- ・その他u : 6月27日 12:00

#### ②作業進捗状況について【口頭説明】

##### <電源切替に伴う機器停止について>

- 13:00頃電源切替終了、負荷を順次復旧中
- ・14:38原子炉への注水ポンプD/G→M/Cへ切替
- ・15:07N2封入再開

##### <水処理施設について>

- 本格運用に向け作業を継続

### <主な質疑>

特になし

以上

## 6/27(月) 16時40分臨時レク概要

### <説明内容>

#### ○水処理装置の系統概要図(高レベル滞留水処理)【資料配付】

- ・16:20炉心注水(「循環注水冷却」)開始
- ・セシウムの除染能力、淡水化装置の能力に問題がなく、ポンプの状態も安定している事等を確認した上で実施
- ・今後の運用管理(スキッド線量の管理目標値等)は、運用していく中で検討していく

### <主な質疑>

Q. ベッセル交換について、直近で予定はあるのか?

A. 本日の交換は終了している。明日以降も実施していく予定だが、具体的な事についてはまだ連絡を受けていない。

Q. フラッシングについては、装置を停止したうえで実施するのか?

A. そのように考えている。ベッセル交換に関しても運転が停止される場合も想定されるので、当面は70~80%の稼働を目指す。

Q. キュリオン装置は4スキッド稼働しているのか?

A. その通り。

Q. ベッセル交換等で水処理装置を停止しても原子炉への注水は継続されるのか?

A. その通り。

Q. 貯蔵タンクが設置された後は、原子炉への注水は処理水のみで実施するという認識でよいか?

A. そのように考えている。ろ過水タンクに関しては、現状ではバックアップとしての位置づけである。

Q. いつ頃から処理水のみでの注水が始まるのか?

A. 貯蔵タンク設置が終了し、配管構成等についても整理された後に開始する。

Q. 各号機たまり水はいつ頃なくなるのか?

A. 当初の計画ではプロセス主建屋の汚染水の処理を50m<sup>3</sup>/hで行う予定であり、注水量については合計で16m<sup>3</sup>/hである。

その差による計算になると思うが、今後注水量の変更等もあるかと思うので、具体的な時期については申し上げかねる。

※レク終了後、『滞留水処理分析シート』を配布済

以上

## 6/27(月) 20時定例レク概要

### <説明内容>

①福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ  
(6/27 午後3時現在)【資料配布】

②プラント関連パラメータ(6月27日 18:00現在)【口頭説明】

③プラント状況、本日の作業結果等について【口頭説明】

#### <1号機>

- 格納容器への窒素封入について
- OSFP代替冷却設備設置工事について
- OR/B地下階の水位について
- 建屋カバー設置工事について

#### <2号機>

- プロセス主建屋へのたまり水移送について
- OSFP代替冷却設備設置工事について

#### <3号機>

- OSFPへのホウ酸を含む水の注水について(pH調整)
- プロセス主建屋へのたまり水移送について
- OSFP代替冷却設備設置工事について

#### <各号機T/B地下階、トレンチ立坑水位について>

#### <集中廃棄物処理施設>

- プロセス主建屋の水位について
- 雑固体容廃棄物減容処理建屋の水位について

#### <その他>

- 大熊線2L復旧に伴う所内電源の切替実施について
- 水処理装置について
  - ・ホース継手部外れについて
- 飛散防止剤の散布について
- リモートコントロール重機によるガレキ撤去について
- 大型タンク設置作業について

#### <主な質疑>

Q. 継手はホースどうなのか、ポンプとホースなのか?  
A. 現在確認中。

Q. 発見と同時に停止したのか?  
A. そのとおり。

Q. 復旧の見込みは?  
A. 本日中の復旧はないと思うが、詳細は申し上げられる段階にない。

Q. ホースそのものを取り替えることもあるのか?  
A. 破損しているか等、詳細が不明のため分からない。

Q. ホースだけでなく、その他の箇所も点検するのか?  
A. 原因が分かってからになるが、再稼動前に点検することになると思う。

Q. ホウ酸の注入量が計画より増えている理由は。  
A. 特別な理由はない。

Q. 1u建屋カバーの最初の作業は?  
A. 明日、クローラークレーンの移動、ガレキ撤去等を予定している。

以上