

7/22(金) 20時 福島支援室レク結果

NISA 官邸 ← 福島 T

各位

情報共有 (2枚) 非管理用

東京電力株式会社

福島での本日のマスコミ対応について情報共有いたします。
(20時～)

以下、転送。

=====
7/22(金) 20時定例レク概要

【説明内容】

- ①福島第一原子力発電所 プラント状況等のお知らせ
(7月22日 午後3時現在) 【資料配付】
- ②福島第一原子力発電所の状況【資料配付のみ】
- ③プラント状況・作業結果および予定等について【口頭説明】

- <水位について(本日16:00現在)>
 - 1～4号機T/B地下階水位について
 - 1～3号機トレンチ立坑水位について
 - 1号機R/B地下階水位について
 - ・本日7:00の値を訂正。(②の資料についても、訂正)
 - プロセス主建屋水位について
 - 雑固体廃棄物減容処理建屋水位について

- <1号機>
 - R/Bカバー設置工事について

- <2号機>
 - T-HawkによるR/B上部ダストサンプリングについて
 - ・本日、実施済。
 - プロセス主建屋へのたまり水移送について
 - ・16:56再開。

- <3号機>
 - T-HawkによるR/B上部ダストサンプリングについて
 - ・明日、4:30～6:00に実施予定。
 - プロセス主建屋へのたまり水移送について
 - ・16:53再開。
 - PackbotによるR/B線量測定について
 - T/B屋根設置工事について
 - ・8:30～15:30、屋上作業は14:30～15:30。
 - ・木製の板の上にシートを被せ、土嚢を積む。
 - ・当社4名、協力企業17名。屋上作業は、当社4名のみ。
 - ・屋上作業者の被ばく量は、7.36～9.67mSv。

- <4号機>
 - SFP底部支持構造物設置工事について

- <6号機>
 - 仮設タンクへのたまり水移送について
 - ・本日、18:00に停止。
 - ・明日、11:00から実施予定。

- <その他>
 - 外部電源切り替え工事について
 - ・明日、3u4u外部電源の切替予定。それに伴い、各設備が停止。
 - ・4:00～12:30の予定。
 - ・4:00～9:30、10:30～12:30の2回にわけて切替。
 - ・なお、水処理については、後半で切替作業・停止の予定。

- 水処理装置について
 - ・ろ過水タンクからバッファタンクへの移送を17:00開始。
 - ・バッファタンク水位7,000mmまで移送予定。現在は、4,060mm。
 - ・淡水化装置は、停止中。SPT(B)が容量3,500m3の概ね50%になれば起動する。現在は、約700m3程度。

- ガレキの撤去について
- 大型タンクの設置について

【主な質疑】

Q. 再確認だが、水処理装置の切替による停止は、10:30~12:30
ということでしょうか？

A. その予定である。

Q. 3uT/Bベンチレータ部分は、「木製」の板で塞いだのはなぜか？

A. クレーンが届かず、途中から人手で運ぶこととなった。そのため、木製の
板による作業に変更した。

以 上