

各位

福島での昨日および本日のマスコミ対応について情報共有いたします。

(8/14 19時30分～
8/15 9時～ レク)

東京電力株式会社

以下、転送

=====
8/15 (月) 9時定例レク概要

【説明内容】

①福島第一原子力発電所 プラント関係パラメータ
(8月15日 6:00現在) 【口頭説明】

②本日の作業状況等について【口頭説明】

- 淡水化装置(蒸発濃縮方式)「2B」について
 - ・本日AM再起動予定
- 1～3号機、循環注水冷却運転について
 - ・継続中
- 1～3号機、窒素封入について
 - ・継続中
- 各水位について
 - ・1～4号機T/B地下階の水位
 - ・1～3号機トレンチ立坑の水位
 - ・1号機R/B地下階の水位
 - ・プロセス主建屋の水位
 - ・雑固体廃棄物減容処理建屋の水位
 - ・サイトバンカ建屋の水位

<1号機>

- R/Bカバー設置工事について

<2号機>

- プロセス主建屋への滞留水の移送について

<3号機>

- プロセス主建屋への滞留水の移送について

<6号機>

- 仮設タンクへの滞留水の移送について
- 仮設タンクからメガフロートへの滞留水の移送について
 - ・当面、移送中断

<水処理関連>

- 淡水化装置(濃縮蒸発方式)アレバ3台の試運転について
 - ・継続中
- 第二セシウム吸着塔(サリー)について
 - ・明日から2日間で試運転予定
- キュリオンのセシウム吸着塔ベッセルの交換について
 - ・本日予定無し

<その他>

- 循環型海水浄化装置について
 - ・10:00頃から運転再開予定
- 港湾関連施設について
 - ・鋼管矢板設置の準備作業(導杭打設等)
- 大型タンク設置作業について
 - ・継続実施予定

【主な質疑】

- Q. 淡水化装置(蒸発濃縮方式)「2B」の運転再開の時間は、午前中の何時頃か。
- A. まだ確認できていない。

情報共有

1枚 (非管理メモ)

宮部, NISA班 ← プレス対応チーム

各位

東京電力株式会社

福島での本日のマスコミ対応について情報共有いたします。
(8/15 15時~ レク)

以下、転送

=====
8/15 (月) 15時定例レク概要

【説明内容】

①福島第一原子力発電所プラント関連パラメータ
(8月15日 12:00現在) 【口頭説明】

②プラントの状況、本日の作業状況等について【口頭説明】

<6号機>

○仮設タンクへのたまり水移送について

・本日、11:00開始。明日16:00まで連続移送予定。

<水処理関連>

○キュリオンのペッセル交換について

・本日は、交換予定なし。

○淡水化装置(蒸発方式)について

・東芝2Bは、本日12:01に起動。

③使用済燃料共用プール建屋における水溜まりの確認について【口頭説明】

- ・8/13の6:00頃、パトロール時に当建屋地下1階に確認。
- ・8/14、建屋脇トレンチの電線管からの流入を確認。
- ・7/30~8/2実施した溜まり水移送後、発生したと思われる。
- ・溜まり水は、10のマイナス1乗オーダー、塩素濃度も低。サブドレンと同程度であることを確認。水量は、約9m³。水深約1cm。
- ・溜まり水移送や止水工事等については、検討中。

○福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ(8月15日 午前10時現在)
【新規事項がないためレク時は未配付、投げ込みのみ】

==ここで、質疑時間を設けましたが、質問はありませんでした==

④農林業者の方々に対する仮払補償金のお支払い対象の追加について【資料配付】

【主な質疑】

Q. 営業損害とは、具体的にどのような場合を指すのか?

作付け出来なかったことを指すのか?

A. 「作付けしたまま(収穫できず)」「作付けができなかった」「牛などの(財物の)殺処分」などが挙げられる。

Q. 今回「6月末」までに拡大した理由は?(なぜ、7月末ではないのか?)

A. 5月以降も出荷制限指示等があり、また、今後本補償を実施することを踏まえ、対象期間を6月末までに拡大させていただいた次第。

Q. なぜ、(仮払いが)1/2なのか?

A. これまでも、仮払いにおいては早期お支払い実現のため、ご請求の一定割合をお支払いさせていただきこととしている。

Q. 対象者は、どれくらいいるのか?

A. わからない。
精度に欠けるが、ひとつの数字として、県全体の農業従事者に、避難対象区域人口比率を乗じると、約5,000人と算定できる。

以上

情報共有

非管理×2

NISA#17

一宮行連絡班

2枚

各位

福島での本日のマスコミ対応について情報共有いたします。
(8/15 19時30分～ レク)

東京電力株式会社

以下、転送

=====
8/15 (月) 19時30分定例レク概要

【説明内容】

- ①福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ
(8月15日 午後3時現在) 【資料配付】
- ②福島第一原子力発電所 サンプルング関係 【全て資料配付】
 - ・福島第一原子力発電所敷地内における
空気中の放射性物質の核種分析の結果について(第百四十三報)
 - ・福島第一原子力発電所付近の
海水からの放射性物質の核種分析の結果について(第百四十五報)
 - ・福島第一原子力発電所取水口付近で採取した
海水中に含まれる放射性物質の核種分析の結果について(8月14日採取分)
 - ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果
- ③本日の作業状況、明日の作業予定について【口頭説明】
 - <3号機原子炉注水ライン流量調節弁の取替・追設について>
 - ・明日10:00～明後日15:00で作業予定。
 - ・1u2uは、現状ポンプのまま炉注水。
 - ・3uは、DG電源の予備ポンプへ切替予定。
 - ・作業後、3uの流量を絞っていく予定。
 - <サリーの試運転について>
 - ・明日12:00～明後日21:00頃に試運転実施予定。
 - ・あわせて、既存水処理設備の不具合箇所の調査等を行う。
 - ・試運転結果を踏まえ、既存設備との順序等、運用を決める予定。
 - <使用済燃料共用プール建屋におけるたまり水の流入経路について>
 - ・15時レクで説明した電線管からの流入のほか、サンプからの
オーバーフローも挙げられる。
 - <水位について>
 - 1～4号機T/B地下階について
 - 1～3号機トレンチ立坑について
 - 1号機R/B地下階について
 - プロセス主建屋について
 - 雑固体廃棄物減容処理建屋について
 - サイトバンカ建屋について
 - <1号機>
 - R/Bカバー設置工事について
 - <2号機>
 - プロセス主建屋へのたまり水移送について
 - ・水処理停止に伴い、明日12:00停止予定。
 - <3号機>
 - プロセス主建屋へのたまり水移送について
 - ・本日16:46、停止。
 - <6号機>
 - 仮設タンクへのたまり水移送について
 - ・明日9:00まで連続移送予定。
(16:00までと説明したが、変更。)
 - <水処理関連>
 - キュリオンのベッセル交換について
 - ・明日、3塔交換予定。
 - 淡水化装置(蒸発方式)について
 - ・濃縮塩水を用いて、アレバ3台の試運転実施予定。

<その他>

- 港湾関連施設の改修工事について
- 大型タンク設置作業について
- 循環型海水浄化装置について
- ・本日9:30、再起動。

④福島第一原子力発電所の状況【資料配付のみ】

○福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ(8月15日 午後3時現在)
【レク時は未配付、投げ込みのみ】

【主な質疑】

- Q. 3号機は、弁の作業後に流量を下げる予定だが、どの程度まで下げていく予定なのか?
- A. 「1m³/h下げて1~2日安定するかを確認」することを繰り返し、徐々に下げていくことになると考える。(具体的にどの程度下げるかは、確認状況による。)
- Q. うまくいけば、明後日21:00に設備の順序等、運用方法も決定するのか?
- A. そのとおり。(当面の)運用方法は決定し、本格運転となる予定。。
- Q. 共用P建屋のたまり水は、プロセス主建屋へ移送することになるのか?
- A. 前回のたまり水は、SPT受入タンクへ移送した。
今回のたまり水についても、放射能濃度等に鑑み、前回同様SPT受入タンクへの移送を検討しているところ。

以上