

簡報共有 非管理メモ

官邸、NISA班 ← プスおん丁

(2枚)

8/16 (火) 福島地域支援室 19時30分定例レク概要

【説明内容】

①福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ (8月16日午後3時現在) 【資料配付】

②高濃度滞留水処理装置のポンプ故障の原因究明について 【資料配付】

③福島第一原子力発電所 サンプリング関係 【全て資料配付】

- ・福島第一原子力発電所敷地内における空気中の放射性物質の核種分析の結果について (第百四十四報)

- ・福島第一原子力発電所付近の海水からの放射性物質の核種分析の結果について (第百四十六報)

- ・茨城県沖における海水中の放射性物質の核種分析の結果について (続報 22)

- ・福島第一原子力発電所取水口付近で採取した海水に含まれる放射性物質の核種分析の結果について (8月15日採取分)

- ・福島第一原子力発電所タービン建屋付近のサブドレンからの放射性物質の検出について

(8月15日採取分)

- ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

④福島第一原子力発電所 1～3号機原子炉注水システム系統概略図 【資料配付】

⑤本日の作業状況、明日の作業予定について 【口頭説明】

<水位について>

- 1～4号機T/B地下階について

- 1～3号機トレンチ立坑について

- 1号機R/B地下階について

- プロセス主建屋について

- 雑固体廃棄物減容処理建屋について

- サイトバンカ建屋について

<1号機>

- R/Bカバー設置工事について

<2号機>

- プロセス主建屋へのたまり水移送について

- ・水処理停止に伴い、明日12:04停止

<3号機>

- 注水ポンプの切替工事等について

- 建屋カバーの準備について

<4号機>

- SFP代替冷却設備について

- ・明日ホースの取替え、10時間程度の停止予定あり

- 建屋カバーの準備について

<水処理関連>

- キュリオンのベッセル交換について
- 淡水化装置（蒸発方式）について

<サリーの試運転について>

- SPTとの配管接続等の確認

<その他>

- 港湾関連施設の改修工事について
- 大型タンク設置作業について
- 協力企業体調不良者の発生について（2件）

●資料配布のみ（レクなし）

- ・福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ（8月15日午後3時現在）
- ・福島第一原子力発電所の状況（本店資料）

【主な質疑】

Q. サリーの試運転に使用している水は。

A. SPTの除染後の水で、10の0乗程度の線量の水。

Q. サリーは薬液注入しないのか。

A. 薬液注入はしない。仕組みはセシウム吸着塔に似ているが、ゼオライトの吸着率（素材）が違っている。

Q. 本来鳴るべき警報が鳴らなかったとのことだが、その警報は何のためのものか。

A. 流量低のチェックをする警報になる。

以上