

NISA班← プレス対応チーム

各位

福島での本日のマスコミ対応について情報共有いたします。
(9/6 9時～ レク)

東京電力株式会社

以下、転送

=====
9/6 (火) 9時定例レク概要

【説明内容】

①福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ
(9月6日 6:00現在) [口頭説明]

②本日の作業予定等について [口頭説明]

- 水処理装置の停止について
 - ・5:51、アレバ除染装置停止 (インバータ故障警報)
 - (→リセットし再開)
 - 6:21再停止 (セシウム吸着装置も含)
 - ・3, 4号機の仮設変圧器二次側で電圧異常が発生したため、因果関係等含め、現在原因を調査中
- 循環注水冷却について
- <各建屋等の水位>
 - 1~4号機T/B地下階の水位について
 - 1~3号機トレンチ立坑の水位について
 - 1号機R/B地下階の水位について
 - プロセス主建屋の水位について
 - 雑固体廃棄物減容処理建屋の水位について
 - サイトバンカ建屋の水位について
- <1号機>
 - 建屋カバー設置工事について
- <2号機>
 - プロセス主建屋への滞留水の移送について
 - 原子炉注水ライン工事について
 - ・本日、CS系注水電動弁の仮設ケーブル敷設予定
 - 復水器からT/Bへの移送について
 - ・本日、復水器の滞留水をT/Bへ移送 (戻す) 実施予定
 - SFP代替冷却設備について
 - ・二次系冷却塔の水槽清掃のため、冷却を1時間程度停止予定
- <3号機>
 - 雑固体廃棄物減容処理建屋への滞留水の移送について
 - R/B上部のガレキ撤去準備工事について
- <4号機>
 - R/B上部のガレキ撤去準備工事について
- <その他>
 - スラッジ貯蔵施設設置工事について
 - リモートコントロール重機によるがれき撤去について
 - 港湾関連施設改修工事について
 - 大型タンク設置作業について
 - 循環型海水浄化装置について
 - ・本日AMから連続運転再開予定
 - 夜ノ森線2Lの停止について
 - ・新福島変電所における変圧器修理作業のための停止
 - ・発電所における機器の切替操作等は無し
 - ・外部電源は3回線、非常用DGは4台

【主な質疑】

- Q. 2uCS系ラインについて、インサービスまでには今後どのような作業があり、どの程度の時間を要するのか?
- A. ケーブル敷設の後に、開閉試験やホースの敷設、つなぎ込み等の作業

がある。詳細については今後調整していくが、3uの時には、一週間程度の時間を要したと思う。

- Q. アレバの警報・停止について、具体的にどの部分の不具合なのか？
A. 詳細は原因調査中であるが、ポンプモーターのインバータの故障警報が発生したと聞いている。

以上

情報共有

(1枚 非管理×E)

NISA班 ← マス対応

各位

福島での本日のマスコミ対応について情報共有いたします。
(9/6 15時～レク)

東京電力株式会社

以下、転送

=====
9/6 (火) 15時定例レク概要

【説明内容】

- ①福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ
(9月6日 午前10時現在)
 - ・水処理装置の警報について、電源装置故障ではなく攪拌機異常
 - ②福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ
(9月6日 12:00現在) [口頭説明]
 - ③本日の作業予定等について [口頭説明]
 - <2号機>
 - 原子炉注水ライン工事について
 - ・本日作業無し、明日より開始予定
 - 復水器からT/Bへの移送について
 - ・10:11~14:55 移送実施
 - SFP代替冷却設備について
 - ・10:03~10:42 停止、SFP温度変化無し
 - <その他>
 - 夜ノ森線2Lの停止について
 - ・振動や油漏れ等の異常は確認できず、状況監視実施
- 【主な質疑】
- Q. 水処理装置の不具合と電源過電圧の間に相関関係はあるのか？
- A. インバータは電圧の影響を受けやすい部分もあるが、警報はインバータに関係しない部分であった。
・現在調査中だが、現段階では相関関係は見あたらない状況。

以上

情報共有

トク

(非管轄メモ)

(1枚)

← 入力済

東京電力株式会社

9/6

21:00 FAX

手許資料

9月6日 福島地域支援室における19時30分からの定例レク概要をお知らせします。

9/6 (火) 19時30分定例レク概要

【説明内容】

- ①福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ
(9月6日 午後3時現在) [資料配付]
- ②福島第一原子力発電所 サンプルング関係 [全て資料配付]
 - ・福島第一原子力発電所敷地内における空気中の放射性物質の核種分析の結果について(第百六十六報)
 - ・福島第一原子力発電所付近における海水中の放射性物質の核種分析の結果について(第百六十五報)
 - ・福島第一原子力発電所取水口付近で採取した海水中に含まれる放射性物質の核種分析の結果について(9月5日採取分)
 - ・福島第一原子力発電所タービン建屋付近のサブドレンからの放射性物質の検出について(9月5日採取分)
 - ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果
 - ・海底土核種分析結果
- ③福島第二原子力発電所 震災前後における原子炉水と使用済燃料プール水の測定結果 [資料配付]
- ④福島第二原子力発電所における現場写真について [資料配付]
- ⑤本日の作業状況、明日の作業予定等について [口頭説明]
 - <各建屋等の水位>
 - 1~4号機T/B地下階の水位について
 - 1~3号機トレンチ立坑の水位について
 - 1号機R/B地下階の水位について
 - プロセス主建屋の水位について
 - 雑固体廃棄物減容処理建屋の水位について
 - サイトバンカ建屋の水位について
 - <1号機>
 - 建屋カバー設置工事について
 - <2号機>
 - 復水器からT/Bへの送水について
 - 炉心スプレイ系からの注水準備について
 - <3号機>
 - R/B上部のガレキ撤去準備工事について
 - <4号機>
 - R/B上部のガレキ撤去準備工事について
 - <水処理関係>
 - 除染装置の攪拌機故障について
 - ・過負荷設定値が運転値に近かったためによる
 - ・15:13水処理再開
 - ・16:35定常流量の4.5m³/hへ
 - キュリオンについて
 - ・明日、ベッセル3塔交換予定
 - サリーについて
 - ・明日、ベッセル1塔交換予定
 - <その他>
 - スラッジ貯蔵施設設置工事について
 - 港湾関連施設改修工事について
 - 大型タンク設置作業について
 - 循環型海水浄化装置について
 - 夜ノ森線電源について
- ⑥補償相談センターにおける取材のご案内について [資料配付]

- 以下は、レク時に配布せず“投げ込み”のみ実施
 - ・福島第一原子力発電所の状況
 - ・福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ
(9月6日 午後3時現在)

【主な質疑】
特になし

以上