

NISA班—アレス対応チーム

手許資料

9月27日 福島地域支援室における9時からの定例レク概要をお知らせします。

9/27 (火) 9時定例レク概要

【説明内容】

- ①福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ
(9月27日 6:00現在) 【口頭説明】
- ②本日の作業予定等について【口頭説明】
 - 原子炉循環注水冷却の継続について
 - <各建屋等の水位>
 - 1~4号機T/B地下階の水位について
 - 1~3号機トレンチ立坑の水位について
 - 1~4号機R/B地下階の水位について
 - プロセス主建屋の水位について
 - 雑固体廃棄物減容処理建屋の水位について
 - サイトバンカ建屋の水位について
 - <1号機>
 - R/Bカバー設置工事について
 - ・本日より壁パネル設置開始予定
 - <2号機>
 - 雑固体廃棄物減容処理建屋への滞留水移送について
 - CS系からの原子炉への注水量変更について
 - ・昨日、5→6m³/hに変更
 - <3号機>
 - プロセス主建屋への滞留水移送について
 - OR/B上部のガレキ撤去工事について
 - <4号機>
 - OR/B上部のガレキ撤去準備工事について
 - <5号機>
 - ORHS (D) 出口弁修理について
 - OSFPへのヒドラジン注入について
 - OSFPへの異物混入防止について
 - <6号機>
 - OT/B地下階から仮設タンクへの滞留水移送について
 - ・本日は移送予定なし
 - <水処理関連>
 - ベッセルの交換について
 - ・キュリオン2基、サリー1基交換予定
 - キュリオンのポンプ停止について
 - 水処理装置の遠隔監視システムの設置工事について
 - セシウム吸着塔停止について
 - ・午後には再起動予定
 - サリーの2系統運転継続について
 - 淡水化装置について
 - ・東芝製の蒸発濃縮装置の設置終了
 - ・明日、試運転開始予定
 - <その他>
 - スラッジ貯蔵施設設置工事について
 - リモートコントロール重機によるガレキ撤去について
 - 港湾関連施設改修工事について
 - 大型タンク設置作業について

【主な質疑】
特になし

以上

情報共有

1枚 (非管理メモ)

東京電力株式会社

9/27 12:30 FLK

NISA班へプレス対応チーム 手許資料

9月27日 福島地域支援室における11時30分からの臨時レク概要をお知らせします。

9/27 (火) 11時30分臨時レク概要

【説明内容】

- ① 当社福島第一原子力発電所1～3号機の事故時運転操作手順所に係る報告の徴収について【資料配付】
- ② 福島第一原子力発電所における核種分析結果の確報版の一部訂正について (続報) 【資料配付】
- ③ 福島第一原子力発電所4号機 原子炉建屋上部がれき撤去工事に伴う使用済燃料プール養生のイメージ【資料配付】
※幹事社を通し、写真データ提供

【主な質疑】

- Q. 手順書の黒塗りはせずに提出するのか。また、我々(マスコミ)にも配付されるのか。
- A. 経済産業省には黒塗りせずに提出する。また、弊社から皆様へ公表する予定はない。あくまで社内資料であり、原子力防護の観点からもお配りはしない。
- SQ. 今の福島原発の状況からすると理解しにくい。他の原発に波及するかということか。
- SA. そういったことも含めて判断している。例えば、テロリストに手順書が渡ってしまい、どこをどうすればどこに影響するか等が判断できてしまうと、他の原発にも危険を及ぼす可能性がある。

以上

NISA班 ← フリス対応チーム

東京電力株式会社

9/27 (火) 福島地域支援室15時定例レク概要

【説明内容】

①福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ (9月27日 午前10時現在) [資料配付]

②福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ (9月27日 12:00) [口頭説明]

③本日の作業予定等について [口頭説明]

<4号機>

- SFPへのヒドラジン注入について
 - ・13:57から開始。

<5号機>

- T/B2階での油漏れについて
 - ・11:05、社員が発見。
 - ・天井クレーン潤滑油を抜く作業にて、受けドラム缶から漏えい。約8リットル。

<水処理関連>

- キュリオンについて
 - ・11:30、起動。2系列にて20m³/h。
 - ・H2-2ポンプトリップについては、原因調査中。

-----ここであつたん質疑の時間を設けるが、質疑はなし-----

④法人・個人事業主に対する請求書用紙の発送について [全て資料配付]

- 法人・個人事業主用 請求書用紙 (封筒9通)
- (お知らせ) 法人および個人事業主向けの合意書について
- (お知らせ) 避難等対象区域外の農業者さま用請求書用紙について
- 原子力損害賠償請求手続への対応 (9/26大臣提出版のワンペーパー)
 - ・本日夕方、約7,000通を郵便局に持ち込む予定。
 - ・約7000通とは、30km圏内の中小企業等の仮払実績のある法人等のみなさま。
 - ・仮払実績のある農業者のみなさま (除; 30km圏内) に対しては、10月初旬に一斉発送予定。
 - ・その他は、(コールセンターへ) ご連絡をいただいた後、都度郵送。

【主な質疑】

- Q. 以前の会見で、「11種類」と聞いた。今回の9通と「区域外農業～」をあわせても、10種類となるが、もうひとつは何か?
- A. 加工・流通業者用の2種を同封しているため、今回、マスコミ各社へ配付したのは、(9通で) 10種類となる。
- Q. 個人向けの合意書 (の見本) については、既に発送済だが、今後どのようにするのか?
- A. 実際に請求をいただいた後に、最終的にお送りする合意書には、(誤解の恐れがある) 当該文言を記載しないこととした。
ものをお送りする。

以上

NISA班メール プレス対応チーム

手許資料

9月27日 福島地域支援室における19時30分からの定例レク概要をお知らせします。

9/27 (月) 19時30分定例レク概要

【説明内容】

- ①福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ
(9月27日 午後3時現在) [資料配付]
- ②福島第一原子力発電所 サンプルング関係 [全て資料配付]
 - ・福島第一原子力発電所敷地内における
空気中の放射性物質の核種分析の結果について (第百八十六報)
 - ・福島第一原子力発電所付近における
海水中の放射性物質の核種分析の結果について (第百七十九報)
 - ・福島第一原子力発電所取水口付近で
採取した海水中に含まれる放射性物質の核種分析の結果について (9月26日採取分)
 - ・福島第一原子力発電所タービン建屋付近の
サブドレンからの放射性物質の検出について (9月26日採取分)
 - ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果
- ③福島第一原子力発電所2, 3号機原子炉建屋1階ロボットによる雰囲気線量の測定結果
[資料配付]
- ④本日の作業状況、明日の作業予定等について [口頭説明]
 - 原子炉循環注水冷却の継続について
 - <各建屋等の水位>
 - 1~4号機T/B地下階の水位について
 - 1~3号機トレンチ立坑の水位について
 - ※3号機については測定機器不調につき現場にて測定 (15:40)
 - 1~4号機R/B地下階の水位について
 - プロセス主建屋の水位について
 - 雑固体廃棄物減容処理建屋の水位について
 - サイトバンカ建屋の水位について
 - <1号機>
 - 建屋カバー設置工事について
 - ・壁パネル1枚設置、明日も予定あり
 - CCS系配管の水素検出について
 - ・明日、水素濃度測定予定
 - <2号機>
 - 雑固体廃棄物減容処理建屋への滞留水移送について
 - <3号機>
 - プロセス主建屋への滞留水移送について
 - R/B上部のガレキ撤去工事について
 - <4号機>
 - R/B上部のガレキ撤去準備工事について
 - OSFPへのヒドラジン注入について
 - OSFP養生フロートの設置作業について
 - <5号機>
 - ORHS (D) 出口弁修理について
 - <6号機>
 - OT/B地下階から仮設タンクへの滞留水移送について
 - <水処理関連>
 - ベッセル交換について
 - ・キュリオンのHベッセル2基、サリーのベッセル1基交換済み
 - ・明日は双方とも交換予定なし
 - 淡水化装置の蒸発濃縮装置の試運転について
 - キュリオンのポンプ停止について
 - ・2系統運転継続中
 - ・停止原因は過電流、詳細は確認中
 - <その他>
 - スラッジ貯蔵施設設置工事について
 - リモートコントロール重機によるがれき撤去について
 - 港湾関連施設改修工事について
 - 大型タンク設置作業について
 - 本日19:05にNISAへの手順書等の提出について

●以下は、レク時に配布せず“投げ込み”のみ実施

- ・福島第一原子力発電所の状況
- ・福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ（9月27日 午後3時現在）

【主な質疑】

Q. 1号機の水素測定はいつになるのか。

A. 明日の午後になる予定。

Q. 測定箇所は前回と同じか。

A. その通り、同じ箇所になる。

以上