

10月10日、福島地域支援室における9時からの定例レク概要をお知らせします。

10/10 (月・祝) 9時定例レク概要

■レク出席人数11名 (記者7名、県1名、消防1名、自衛隊2名)

【説明内容】

①福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ (10月10日 6:00現在) 【口頭説明】

②本日の作業予定等について【口頭説明】

○1~3号機原子炉注水状況について

○1号機CCS配管切断について

・昨日17:02開始、22:30終了。水素濃度は、ほぼ0%。

・切断箇所の養生は、上部開口部はポリキャップによるテープ養生 (23:05~23:10)。

○下部開口部は閉止板溶接 (本日0:04~0:37)。

<各建屋等の水位>

○1~4号機T/B地下階の水位について

○1~3号機トレンチ立坑の水位について

○1~4号機R/B地下階の水位について

・3号機は、計器不調で未確認。

○プロセス主建屋の水位について

○雑固体廃棄物減容処理建屋の水位について

○サイトバンカ建屋の水位について

<1号機>

○PCVガス管理システム設置準備について

・本日より、主要機器類の搬入を実施予定。

○R/Bカバー設置工事について

<2号機>

○雑固体廃棄物減容処理建屋への滞留水移送について

<3号機>

○雑固体廃棄物減容処理建屋への滞留水移送について

○復水器からT/B地下階への滞留水移送 (戻し) について

・昨日、終了。

○R/B上部のガレキ撤去工事について

<4号機>

○R/B上部のガレキ撤去工事について

・昨日休工。本日、再開予定。

<水処理関連>

○淡水化装置 (蒸発濃縮) について

・東芝3A・3B・3Cの試運転を昨日までに終了。

・淡水化された量を見極め、今後、運転開始予定。

<その他>

○スラッジ貯蔵施設設置工事について

○大型タンク設置作業について

・昨日休工。本日、作業再開予定。

○循環型海水浄化装置について

・本日10:00頃、再開予定。

【主な質疑】

なし。

以上

情報共有 (1枚 非管理用)

東京電力株式会社

10/10 11:50 7/24

NISA 班 ← プレス対応チーム 手許資料

10月10日 福島地域支援室における11時30分からの臨時レク概要をお知らせします。

10/10 (月・祝) 11時30分臨時レク概要

■レク出席人数 13名 (記者12名、県1名)

【説明内容】

○福島第一原子力発電所1号機 原子炉建屋1階 格納容器スプレイ系配管切断風景 [資料配布]
※幹事社を通じて写真データも提供

【主な質疑】

Q. 確認だが、現時点では窒素パージを実施していない、ということでよいか?
A. パージは行っていない。なお、水素濃度測定については、適宜確認をしていく。

以上

情報共有 (救非管理メモ)

N/A 班 ← フォレストバーム

東京電力株式会社

10/10

15:30 F2A

手許資料

10月10日 福島地域支援室における15時からの定例レク概要をお知らせします。

10/10 (月・祝) 15時定例レク概要

■レク出席人数15名 (記者12名、県1名、自衛隊2名)

【説明内容】

①福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ (10月10日 午前10時現在) [資料配付]

②福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ (10月10日 12:00現在) [口頭説明]

※11:46頃、地震が発生したが、プラント等に異常がなかった旨もご報告。

【主な質疑】

なし。

以上

