

情報変更 (17枚 非管理メモ)

東京電力株式会社

10/13 13:10 広報班

取扱い済 公開不可

NISA班 ← プラント班

プラント状況 (本店レク) 議事メモ

暫定版

日時：平成23年10月13日(木) 11:00~11:10

場所：東京電力本館3階大会議室

先方：記者約20名(カメラ3台)

当方：原子力・立地本部

原子力設備管理部

広報部

配布資料

- ・ 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ
- ・ 柏崎刈羽原子力発電所における津波対策の取り組み状況について

よりプラント状況、配付資料に関して説明。

質疑：

Q. 1号機において、炉心スプレイ系からの注水方法を検討しているとの事だが、進捗状況はどうなっているか。

A. 電動弁の絶縁抵抗測定を行い、問題無いことを確認している。今後、電源の供給ラインである仮設ケーブルを接続しての作業を検討している。具体的な工程は未定。

Q. 給水系だけでなく、炉心スプレイ系からも注水を行う事で決定しているのか。

A. 現時点では決定した訳ではない。2、3号機と同様、注水ラインの多重性を確保したいと考えており、そのための調査を行っている段階。

Q. PCV下部温度は70°C付近で静定しているが、それでも多重性を確保したいという事か。

A. その通り。

Q. 2号機のPCVガス管理システムの接続工事について、電動弁1弁から電動弁2弁までの配管の長さを教えていただきたい。

A. 確認する。

以上