

情報共有

(1枚非管理用) 東京電力株式会社

10/18 9:45 FAX

手許資料

10月18日 福島地域支援室における9時からの定例レク概要をお知らせします。

10/18 (火) 9時定例レク概要

- レク出席人数：11名（記者8名、県1名、警察1名、自衛隊1名）
- レク実施時間：9：02～9：15

【説明内容】

①福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ（10月18日 6：00現在）【口頭説明】

②本日の作業予定等について【口頭説明】

○01～3号機原子炉注水状況について

<各建屋等の水位>

○01～4号機T/B地下階の水位について

○01～3号機トレンチ立坑の水位について

○01～4号機R/B地下階の水位について

○プロセス主建屋の水位について

○雑固体廃棄物減容処理建屋の水位について

○サイトバンカ建屋の水位について

<1号機>

○OR/Bカバー設置工事について

・排気フィルタユニット組み合わせ試験、吊り治具・架台解体等を実施予定。

<2号機>

○T/B地下階からプロセス主建屋への滞留水の移送について

・電源強化工事で水処理停止に伴い、9：10停止。

<3号機>

○OR/B上部のガレキ撤去工事について

○T/B地下階から雑固体廃棄物減容処理建屋への滞留水の移送について

・電源強化工事で水処理停止に伴い、本日停止予定。

（レク中に、9：16停止の連絡はまだありませんでした。）

<4号機>

○OR/B上部のガレキ撤去工事について

<6号機>

○T/B地下階から仮設タンクへの滞留水移送について

・本日、10：00～16：00移送予定。

<水処理装置>

※本日10：00～明日10：00頃、淡水化装置電源強化工事により、電源停止。

それに伴い、各装置が停止予定。

○キュリオンについて

・6：09に停止。

・セシウム吸着塔のポンプモーターを2台交換予定。

○サリーについて

・9：04に停止。

<2F>

○OMPの取替工事について

<その他>

○スラッジ貯蔵施設設置工事について

○大型タンク設置作業について

○リモートコントロール重機によるがれき撤去について

○集塵機システムによる小ガレキ、ちり等の除去について

【主な質疑】

なし。

以上

10月18日 福島地域支援室における19時30分からの定例レク概要をお知らせします。

10/18 (火) 19時30分定例レク概要

- レク出席人数： 名 (記者11名、自衛隊1名)
- レク実施時間： 19:30~19:55

【説明内容】

①福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ (10月18日 午後3時現在) [資料配布]

- ②福島第一原子力発電所 サンプルング関係 [全て資料配布]
 - ・福島第一原子力発電所敷地内における
 - ・福島の放射性物質の核種分析の結果について (第二百七報)
 - ・福島の放射性物質の核種分析の結果について (第二百報)
 - ・福島第一原子力発電所取水口付近で採取した
 - ・福島の放射性物質の核種分析の結果について (10月17日採取分)
 - ・福島第一原子力発電所タービン建屋付近の
 - ・サドレンからの放射性物質の検出について (10月17日採取分)
 - ・中廃棄物処理施設周辺 サドレン水核種分析結果
 - ・福島第一原子力発電所沖合における
 - ・福島の放射性物質の核種分析の結果について (続報33)

③当社福島第一原子力発電所における核種分析結果の確定版について (9月16日~9月30日採取分) [資料配布]

④本日01~3号機原子炉注水状況について

- <各建屋等の水位>
 - 01~4号機T/B地下階の水位について
 - 01~3号機トレンチ立坑の水位について
 - 01~4号機R/B地下階の水位について
 - プロセス主建屋の水位について
 - 雑固体廃棄物減容処理建屋の水位について
 - サイトバンカ建屋の水位について

<1号機>

- OR/Bカバー設置工事について
 - ・排気フィルタユニット組み合わせ試験、吊り治具・架台解体等を実施。
 - 明日も継続予定。
- SFP代替冷却ホースの接続作業予定について

<2号機>

- OT/B地下階からプロセス主建屋への滞留水の移送について
 - ・電源強化工事で水処理停止に伴い、9:10停止。再開は、明後日の予定。
- ON2封入量の調整について

<3号機>

- OR/B上部のガレキ撤去工事について
- OT/B地下階から雑固体廃棄物減容処理建屋への滞留水の移送について
 - ・電源強化工事で水処理停止に伴い、9:16停止。再開は、明後日の予定。

<4号機>

- OR/B上部のガレキ撤去工事について

<6号機>

- OT/B地下階から仮設タンクへの滞留水移送について
 - ・本日、10:00~16:00移送。明日は予定なし。
 - ・明日、10:00~16:00仮設タンクからメガフロートへの移送予定。

<水処理装置>

- 本日10:00~明日10:00頃、淡水化装置電源強化工事により、電源停止。それに伴い、各装置が停止予定。
 - 明日電源復旧後、セシウム吸着装置、サリー、RO淡水化装置の再開予定。
- セシウム吸着装置水溜り発見の線屋等について
 - ・原液が漏れていた線屋の値ではない
 - ・まだ漏洩箇所は特定できていない

<2F> OMPの取替工事について

<その他>

- スラッジ貯蔵施設設置工事について
- 大型タンク設置作業について
- リモートコントロール重機によるがれき撤去について

○ふくいちライブカメラの5月分のHP公表について

●以下は、レク時に配布せず“投げ込み”のみ実施

- ・福島第一原子力発電所の状況
- ・福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ（10月18日 午後3時現在）

【主な質疑】

なし

以上