

9/8 (木) 福島地域支援室9時定例レク概要

【説明内容】

①福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ (9月8日 6:00現在) (口頭説明)

②本日の作業予定等について (口頭説明)

○循環注水冷却の継続について

<各建屋等の水位>

○1~4号機T/B地下階の水位について

○1~3号機トレンチ立坑の水位について

○1号機R/B地下階の水位について

○プロセス主建屋の水位について

○雑固体廃棄物減容処理建屋の水位について

○サイトバンカ建屋の水位について

<1号機>

○建屋カバー設置工事について

<2号機>

○復水器からT/Bへの移送について

・昨日、16:07終了。

<3号機>

○雑固体廃棄物減容処理建屋への滞留水の移送について

・9:11、停止。今後、2台でプロセス主建屋へ移送切替予定。

○R/B上部のガレキ撤去準備工事について

<4号機>

○SFP代替冷却ホースの水にじみについて

・昨日、1滴/5分程度のにじみを確認。受け皿で発生し、監視。

○R/B上部のガレキ撤去準備工事について

<6号機>

○HPCS-DGからT/B地下への滞留水移送について

・水位を見て、移送を判断。

○RHR S本設化について

・RHR S (C) ポンプ運転に向け、運転中の仮設RHR S ポンプにて水張り実施予定。

・それに伴い、原子炉とSFPの冷却を3時間程度停止予定。

なお、温度上昇評価は、炉100℃到達まで49時間。SFP60℃到達まで45時間。

<水処理関連>

○サリーについて

・8:00頃、停止。停止の原因等について現在調査中。

<その他>

- スラッジ貯蔵施設設置工事について
- リモートコントロール重機によるがれき撤去について
- 港湾関連施設改修工事について
- 大型タンク設置作業について
- サイト入域者のマスク未着用について

- ・本日、Jヴィレッジからサイトへ入域時、作業員1名が防護マスク未着用であることを確認。
- ・未着用の原因などについては、現在調査中。

【主な質疑】

- Q. 防護マスクを未着用だった作業員の属性は？
- A. 協力企業作業員。年齢や従事する作業内容については、まだ確認ができていない。
- Q. サリーの停止は、警報が発生して停止したのか？
- A. 現状は、8時頃に停止したという事実を（速報ベースで）確認できたのみ。
詳細については、わかり次第お知らせしたい。

以 上

9/8 (木) 福島地域支援室15時定例レク概要
(知事レク開催のため、本日は14時開始)

【説明内容】

- ①福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ (9月8日午前10時現在) [資料配付]
- ②福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ (9月8日13:00現在) [口頭説明]
- ③1F4号機SFP循環冷却装置フレキシブルホースからの水のにじみ箇所について [資料配付]
- ④本日の作業状況等について [口頭説明]
 - サリーの停止について
 - ・作業員のタッチパネル誤操作による停止と判明
 - ・12:09起動開始、12:12定常流量25m³/hに到達
 - 3u滞留水の移送について
 - ・雑固体減容処理建屋への移送9:11停止
 - ・プロセス主建屋へ移送開始9:30、ポンプ2台による
 - 6u RHR(S系)のポンプ(C)への水張りについて
 - ・一時的に原子炉とSFPの冷却を停止
 - ・想定内の温度上昇で12:39運転再開
 - 全面マスク付け忘れ作業員について
 - ・WBC測定結果より放射性物質の内部取り込みなしと評価

【主な質疑】

- Q. サリー停止の誤操作についてだが、単純な操作ミスをするようなものなのか。
- A. タッチパネル方式のため意識せずに他のボタンに触れたかもしれないが、詳細は確認中。

- Q. 全面マスクの装着は、どこからするものなのか。
- A. 発電所構内は管理区域のため敷地内はマスクが必要となる。

以上

9/8 (木) 福島地域支援室 19時30分定例レク概要

(野田総理大臣来庁のため、本日は20時開始)

【説明内容】

①福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ (9月8日 午後3時現在) [資料配付]

②・福島第一原子力発電所に対する医療・健康管理体制の充実について

— 救急医療室の恒常化と作業員の健康管理の強化 —

・福島第一原子力発電所5/6号サービス建屋1階救急医療室<動画>

[いずれも資料配付]

③福島第一原子力発電所 サンプルング関係 [全て資料配付]

・福島第一原子力発電所敷地内における空気中の放射性物質の核種分析の結果について (第百六十七報)

・福島第一原子力発電所付近における海水中の放射性物質の核種分析の結果について (第百六十六報)

・福島第一原子力発電所取水口付近で採取した海水に含まれる放射性物質の核種分析の結果について (9月7日採取分)

・福島第一原子力発電所タービン建屋付近のサブドレンからの放射性物質の検出について (9月7日採取分)

・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

・海底土核種分析結果

④本日の作業状況、明日の作業予定等について [口頭説明]

○循環注水冷却について

<各建屋等の水位>

○1~4号機T/B地下階の水位について

○1~3号機トレンチ立坑の水位について

○1号機R/B地下階の水位について

・カメラ不調、確認できず。

○プロセス主建屋の水位について

○雑固体廃棄物減容処理建屋の水位について

○サイトバンカ建屋の水位について

<1号機>

○建屋カバー設置工事について

<3号機>

○プロセス主建屋への滞留水の移送について

・9:30、ポンプ2台で移送開始。

○R/B上部のガレキ撤去準備工事について

<4号機>

○SFP水塩分除去装置の警報発生について

- ・12:59、警報発生。運転は継続。

○SFP代替冷却ホースの水漏えい・にじみについて

○R/B上部のガレキ撤去準備工事について

<6号機>

○HPCS DG室のT/Bへの滞留水移送について

- ・13:20~14:45に実施。約8.7m³。

<水処理関係>

○キュリオンについて

- ・明日、ベッセル3塔交換予定。

○サリーについて

- ・朝、誤操作により停止。再起動して、12:12定常流量到達。

<その他>

○スラッジ貯蔵施設設置工事について

○リモートコントロール重機によるガレキ撤去について

○港湾関連施設改修工事について

- ・明日、シフトフェンス開閉を実施予定。

○大型タンク設置作業について

○サイト入域者のマスク未着用について

- ・本事象を受け、今後、再発防止策を講じることとする。

(運転手による持参確認、同乗者での相互確認、サイト入構箇所での貸与)

●以下は、レク時に配布せず“投げ込み”のみ実施

・福島第一原子力発電所の状況

・福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ(9月8日 午後3時現在)

【主な質疑】

なし。

以上