

情報共有

非管理人

東京電力株式会社

11/8

8:45' FAX

(1枚)

NDA班 ← ニュース取扱 手許資料

11月8日 福島地域支援室における9時からの定例レク概要をお知らせします。

11/8(火) 9時定例レク概要

- レク出席人数: 12名 (記者9名、県1名、警察1名、自衛隊1名)
- レク実施時間: 9:01 ~ 9:14

【説明内容】

- ①福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ (11月8日 6:00現在) [資料配付]

- ②TOPICS (作業実績・予定等) [口頭説明]

<実績>

- 循環型海水浄化装置について
・昨日10:00、運転再開。

<予定>

- 電源強化工事にともなう各設備の停止等について
・本日、2号機・3号機の雑固体減容処理建屋への滞留水移送を停止予定。

・本日、1~3号機のN2供給装置をD/Gに切替予定。

- キュリオングについて

・明日、Hベッセル2塔を交換予定。

<その他>

- 4号機SFP塩分除去装置について

・本日0:25、ROユニットの漏えい警報により、自動停止。
・冷却自体は停止していないため、温度上昇には影響ない。

・今朝から、現場確認等を対応中。

- 淡水化装置(蒸発濃縮)について

・昨日、予備の給水ポンプを用いて、ボイラAおよび3B・3Cを起動。
・本日2:20、ボイラAの給水タンク水位低の警報を確認。
・2:24、予備給水ポンプの吐出圧力が出ていないことから、ボイラAを手動停止。
・その後、2:28に3B、2:31に3Cを手動停止。
・原因は、今後確認。

【主な質疑】

なし。

以上

情報共有 (1枚非整理用)

NDA 判定 プレス発行手順

東京電力株式会社

承認資料

11/8 18:40' FAX

11月8日 福島地域支援室における15時からの定例レク概要をお知らせします。

11/8 (火) 15時定例レク概要

■ レク出席人数: 12名 (記者9名、県1名、警察1名、自衛隊1名)

■ レク実施時間: 15:01 ~ 15:07

【説明内容】

①福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ (11月8日12:00現在) [資料配付]

②TOPICS (作業実績・予定等) [口頭説明]

<実績>

- 電源強化工事にともなう各設備の停止等について
・ 15:00 2号機の雑固体減容処理建屋への滞留水移送を停止予定。
(3号機の停止については、レク終了後の連絡だったため、お知らせできません。)

<予定>

本レクでの、新規お知らせは無し。

<その他>

- 4号機SFP塩分除去装置について
・ 現場確認をしたところ、ROユニットポンプケーシングに漏えい跡があった。
・ 漏えい量は、約5リットル。
・ 全て受け皿に収まっており、外部への漏えいは確認されていない。
・ また、漏えいは止まっている状況。
- 2号機: 3号機パラメータ監視カメラの不調について
・ 10:00頃、2号機パラメータ監視の一部カメラ (8台) が不調に。
・ NFBが遮断されていたため。11:02、NFBを投入し、8台とも復旧。
・ 遮断されていた原因は、今後調査。

【主な質疑】

なし。

以上

情報共有 (1枚) 附録メモ

NEA 判決 プレスリリース 東京電力株式会社

11/8 20:45' FIX

手許資料

11月8日 福島地域支援室における19時30分からの定例レク概要をお知らせします。

11/8 (火) 19時30分定例レク概要

- レク出席人数: 11名 (記者8名、県1名、自衛隊1名、警察1名)
- レク実施時間: 19:33~20:01

【説明内容】

- ①福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ (11月8日 午前10時現在) [資料配付]
- ②福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ (11月8日 午後3時30分現在) [資料配付]
- ③福島第一原子力発電所 サンプリング関係 [全て資料配付]
 - ・空気中の放射性物質の核種分析の結果について (第二百二十八報)
 - ・海水中の放射性物質の核種分析の結果について (第二百二十一報)
 - ・茨城県沖における海水中の放射性物質の核種分析の結果について (統報35)
 - ・取水口付近で採取した海水中に含まれる放射性物質の核種分析の結果について (11月7日採取分)
 - ・タービン建屋付近のサブドレンからの放射性物質の検出について (11月7日採取分)
 - ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果
- ④1~4号機使用済燃料プール水サンプリング結果 [資料配付]
- ⑤3号機原子炉建屋開口部南側の状況 [資料配付]

※動画データ提供済み

- ⑥福島第一サーベイマップ (平成23年11月1日 17:00現在) [資料配付]
- ⑦TOPICS (作業実績・予定等) [口頭説明]

<実績>

- 電源強化工事にともなう各設備の停止等について
 - ・15:00に2号機、15:05に3号機の雑固体減容処理建屋への滞留水移送を停止。
 - ・1~3号機のN2供給装置をD/Qに切替 (15:29~16:35)。
 - ・2号機SFP放射性物質除去装置の停止 (16:24)。
- キュリオンについて
 - ・Hベッセル2塔を交換済み。

<予定>

- 電源強化工事にともなう各設備の停止等について
 - ・1, 2号機のSFP冷却を10~16時停止予定。
- 6号機滞留水T/B地下から仮設タンクへ10~16時で移送予定。
- キュリオンについて
 - ・明日はベッセル交換予定なし。
- 4号機SFP塩分除去装置について
 - ・現場確認をしたところ、ROユニットポンプケーシングに漏えい跡があった。
 - ・塩素濃度が目標の150 ppmに近くなってきたため、今後は、塩分除去装置を2号機で使用予定。

<その他、水処理関係>

- キュリオンの停止について
 - ・異音発生のためキュリオンを16:23停止し、水移送ポンプをBからAへ切り替え。
 - ・16:54キュリオン再開。17:00定常流量へ。
- 蒸発濃縮装置の停止について
 - ・早朝、3B、3Cを手動停止。吸込ストレーナに詰まりを発見し、取り除いた。
- アレバ除染装置の単独運転について
 - ・9月16日から停止中だが、流れがないとスラッジによる固着の可能性があることから、明日、1時間程度単独循環運転を予定。今後、月に1~2回実施予定。

●以下は、レク時に配布せず“投げ込み”のみ実施

- ・福島第一原子力発電所の状況
- ・福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ (11月8日 午後3時現在)

【主な質疑】

なし

以上