

情報共有 (1枚 非営利用)

東京電力株式会社

12/3 10:00 FAX

手許資料

NSA77 ← プラント

12月3日 福島地域支援室における9時からの定例レク概要をお知らせします。

12/3 (土) 9時定例レク概要

- レク出席人数；7名(記者3名、警察1名、自衛隊2名、県1名)
- レク実施時間；9：03～9：20

【説明内容】

①福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ(12月3日 6:00) [資料配付]

②TOPICS (作業実績・予定等) [口頭説明]

<実績>

- 5号機の取水路清掃に伴う原子炉・SFPの冷却停止について
 - ・6:30 RHR(D)ポンプ停止。
 - ・6:31 RHRS(D)ポンプ停止。
 - ・6:32 ASW(C)ポンプ停止。
 - ・停止時温度は、原子炉25.5℃、SFP24.5℃。

<予定>

- キュリオンの電源切替に伴う作業について
 - ・本日、Hベッセル2塔交換予定。
 - ・また、HAGHベッセルを1→3に切替予定。
 - ・過重の懸念からAGH1のベッセルを取り外し予定。
- 電源対策等について
 - ・本日、所内共通M/Cの列盤増設工事終了し電源切替をするが、その際に、キュリオン、淡水化(ROおよび蒸発濃縮)を停止。(RO8:04停止)
 - ・本日、19:00～21:00、電源切替のため予備変M/Cが停電。その間、休憩所の電源停止。予備変の改造(CT取替)も予定。
- 3、4号機開閉所と中操を結ぶダクトの止水処理について
 - ・本日の停電作業にあわせて実施予定。

【主な質疑】

なし

以上

12月3日 福島地域支援室における9時からの定例レク概要をお知らせします。

12/3 (土) 19時30分定例レク概要

- レク出席人数；13名（記者9名、県1名、警察1名、自衛隊2名）
- レク実施時間；19：30～20：02

【説明内容】

- ①「福島原子力事故調査報告書（中間報告）概要」の一部訂正について〔資料配付〕
- ②TOPICS（作業実績・予定等）〔口頭説明〕

<実績>

- 5号機の取水路清掃に伴う原子炉・SFPの冷却停止・起動について
 - ・16：59 RHR (D) ポンプ起動。
 - ・16：51 RHR (D) ポンプ起動。
 - ・16：39 ASW (C) ポンプ起動。
 - ・起動時温度は、原子炉38.2℃、SFP24.4℃。
- 電源対策等について
 - ・本日、所内共通M/Cの列盤増設工事を実施し電源切替。
 - それに伴い、以下が停止。
 - キュリオン 8：30～14：22
 - 淡水化 (RO) 8：04～13：30
 - 淡水化 (蒸発濃縮) 昨日18：00～14：34
- キュリオンについて（停止中に作業実施）
 - ・本日、Hベッセル2塔交換。
 - ・AGHベッセルを1→3に切替。1は、取り外し。
- 循環型海水浄化装置のメンテナンスに伴う停止について
 - ・本日AM、停止。

<予定>

- 電源切替について（既報）
 - ・本日、19：00～21：00、電源切替のため予備変M/Cが停電。
 - その間、休憩所の電源停止。予備変の改造（CT取替）も予定。
 - （連続ダストモニタ停止に伴い、18：40より全面マスク着用。）
- 5号機の取水路清掃について
 - ・明日は、日曜だが実施予定。
- ※以下の作業は、明日休工の予定。
 - ・3号機・4号機のR/B上部ガレキ撤去工事、
 - 大型タンク設置作業、海側遮水壁工事

<その他>

- OMP8の欠測について
- 1Fにおける温水配管切断作業に伴う水漏れについて
- ふくいちライブカメラの故障について
- 福島第一原子力発電所 サンプルング関係 [全て資料配付]
 - ・空気中の放射性物質の核種分析の結果について（第二百五十三報）
 - ・海水中の放射性物質の核種分析の結果について（第二百四十六報）
 - ・取水口付近で採取した海水中に含まれる放射性物質の核種分析の結果について（12月2日採取分）
 - ・タービン建屋付近のサブドレンからの放射性物質の検出について（12月2日採取分）
 - ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果
- ④ 福島第一原子力発電所における放射能濃度・空間線量率の推移
 - ・建屋内の空間線量率について [いずれも資料配付]

●以下は、レク時に配布せず“投げ込み”のみ実施

- ・福島第一原子力発電所の状況
- ・福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ（12月3日 午後3時現在）
- ・福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ（12月3日 午後3時現在）

【主な質疑】

なし。

以上