情報共有（福島事務所レクメモ）

（非管理メモ）

東京電力株式会社

手許資料

4／28（木）福島事務所9時定例レク概要

＜説明内容＞

①プラント関連パラメータの状況報告（4月28日　6：00現在）【口頭説明】

②プラント状況・作業スケジュールについて【口頭説明】

- 1，2，3号機の原子炉への淡水の注水（1は給水系、2，3は消化系）について
- 2号機使用済み燃料貯蔵プールへの冷却浄化系を使用した淡水の注入について
- 1，2，3号機T／B地下階、トレンチたまり水の水位について
- 1号機格納容器への窒素封入について
- 1号機格納容器フラッディング検討について
- 4号機使用済み燃料貯蔵プールへのコンクリートポンプ車からの注水について（本日注水なし）
- 集中廃棄物処理施設への廃液の受け入れについて
- 飛散防止剤の樹脂散布作業について
- リモートコントロール重機によるガレキの撤去について
- 外部電源増強工事について

③「水処理施設設備の設置計画について」【資料配付】

＜主な質疑＞

Q．1号機原子炉への注水状況については、定例レクを待たずに情報提供願いたい。

A．方針が決まったら連絡する。

Q．1号機の圧力、温度ともに下がっているが、下げ止まりか。

A．まだ評価する段階にない。

Q．昨日、福島第一吉田所長のインタビューで、現在のリスクとして新たな津波がきたら致命的なので防波堤の設置を検討しているとの話があったが、進捗状況は。

A．公表できるまでにまとまっていない。保安院からの津波対策についての指示を受けていることによりインタビューでも対応しているが、どのような資機材を使用してやるのか等不明。決まった際は、国を含めて報告することになる。

Q．新しい水処理施設についての現時点での評価は。

A．高線量の廃液については、まずは集中廃棄物処理施設のプロセス主建屋へ移送し、雑個体廃棄物減容処理建屋、焼却工作室建屋、サイトバンカ建屋への移送準備も平行して実施していく。止水処理、浄化系処理施設の準備も進めていく。

Q．移送は上手くいっているのか。

A．計画通り進めている。本日7時現在で10m3／h（推定）として2，130m3。2，500m3で一度評価するため、あと2，3日で達する見込み。

以　上

情報共有 1枚（福島レクメモ16'へ）
（非管理対応）

東京電力株式会社

手許資料

（訂正）

大変申し訳ございません。本日１６時頃にお出しした「福島事務所 12 時定例レク概要」は、一昨日のものでございました。
あらためて、以下のとおりご報告いたします。
なお、本日は、定例の 12 時がなく、１６時のレク概要となります。
よろしくお願いいたします。

＝＝＝