2

情報共有　非常理メモ　4/30 18:50' FAX

(1枚)　(福島クリーンメモ)

東京電力株式会社

[redacted]

手許資料

4／30　福島事務所における１６時レク概要を以下の通りご報告いたします。

4／30（土）１６時定例レク概要

＜説明内容＞

①プラントパラメータについて（午後１３時現在）【口頭説明】

②作業状況のお知らせ【口頭説明】
　○1F1～4号機　海水配管トレンチおよび立坑配置、閉塞計画と実績【資料配付】

　○集中廃棄物処理施設への移送再開について
　○3、4u外部電源強化工事の実施について

＜主な質疑＞
Q．立坑の閉塞作業は、もう始まっているのか。
A．午前中より始めている。

Q．4u　SFP水位の減り方が早いのでは。
A．満水にしてから昨日は－35cmに20hかかり、本日の－50cmは24hであるが、
　時間と減少量の関係において大きなズレはないと思われる。

Q．立坑は4つのうち、どこから作業するのか。
A．2uから作業する。

Q．1uは実施しないのか。
A．タービン地下階とつながっていないので、水位は上がっていないため。
　2～4uはつながっているため増えている。

Q．閉塞作業のメリットは。
A．漏れだしのリスクを低減するため。

Q．2uの汚染水移送再開は順調なのか。
A．特に問題なく実施している。

以　上

小清報共有　非管理メモ　4/30 22:10' FAX　東京電力株式会社

(2枚)　福島20°へレク対

手許資料

４／３０　福島事務所における２０時レク概要につきまして、以下の通りご報告いたします。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

４／３０（土）２０時（本日は２０時１５分）定例レク概要

＜説明内容＞

①「福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ
（４月３０日　午後３時現在）【資料配付】

②「福島第一原子力発電所１号機における燃料域上部まで
原子炉格納容器を水で満たす措置の実施に係る報告の
徴収について」【資料配付】

③プラント関連パラメータの状況報告
（４月３０日　１８：００現在）【口頭説明】

④「福島第一原子力発電所敷地内における空気中の
放射性物質の核種分析の結果について（第三十六報）」【資料配付】

⑤「福島第一原子力発電所付近の海水からの放射性物質
の検出について（第三十八報）」【資料配付】

⑥「茨城県沖における海水中の放射性物質の核種分析の
結果について」【資料配付】

⑦「福島第一原子力発電所２号機の取水口付近からの
放射性物質を含む液体の海への流出について（続報２６）」【資料配付】

⑧「福島第一原子力発電所タービン建屋付近のサブドレン
からの放射性物質の検出について」【資料配付】

⑨「集中廃棄物処理施設周辺
サブドレン水核種分析結果（４／２９現在）」【参考配付】

⑩「１号機～６号機本館　サブドレン水位計測結果」【資料配付】

⑪「余震に伴う津波への対応策について」
「仮設防潮堤の構造」
「４号機原子炉建屋使用済燃料プール底部の支持構造物の
設置工事について」【いずれも参考配付】

⑫作業状況のお知らせ【口頭説明】

○集中ＲＷへの移送について
・１４：０５　ポンプ１台にて移送再開。
・ＲＷ（受入れ）側の水位は、
１８：００　（初期値から）１，２０２ｍｍ上昇。
・トレンチについては、（１８時時点、７時から）
２ｕ→　１ｃｍ上昇。
（３ｕは、カメラ不調）
・Ｔ／Ｂ地下階については、（１８時時点、７時から）
３ｕ→　５ｃｍ上昇。

○４ｕＳＦＰについて
１０：１６頃
水位：燃料頂部から約５．５ｍ上
水温：約８９℃

○リモートコントロールのガレキ撤去作業について

○飛散防止剤の樹脂散布について

○明日の工事予定
・ガレキ撤去、飛散防止剤の散布　等。

⑬日々要員数のカウント変更について【口頭説明】

＜主な質疑＞
Q．無人による樹脂散布は、予定より少ないのでは？
A．当初予定では、３，０００平米だったが、実績は２，０００平米であった。

Q．想定している津波の高さは？
A．１０mに満たない程度と想定。

Q．防潮堤の全長は？
A．約５００m程度。

Q．堤の幅は？
A．詳細の構造設計についてはこれから。高さについても、今後詳細を検討。（O．Pのズレ等を勘案する必要もあるため。）

Q．４uのＳＦＰ支持構造物設置は、水漏れがないことを確認できたからか？
A．水漏れの可能性がないと断定はできないが、建屋の壁などの健全性が詳細にわからない状況のため、補強を行う。

Q．有人で実施するのか？
A．そのとおり。

Q．建屋内の雰囲気線量は？
A．さほど高くない。

Q．水漏れの可能性がないと断定できないのに有人作業をしても大丈夫か？
A．水があれば、適切に処置を行ってから、作業実施する。

Q．３u４u外部電源工事は、これで終了か？
A．そのとおり。他にも復旧が必要な工事があれば、適宜ご報告させていただく。

以 上